

# Ajuntament de Castellar del Vallès

## Actualitat

### DIARI D'OBRES DE LA PLAÇA MAJOR

Dijous 27 de gener de 2005

**Mes de desembre.**- Segueix el rebaix de terres, arribant a la cota màxima en una part de l'obra. .- Els arqueòlegs finalitzen les prospeccions. .- S'impermeabilitza el sostre de la rampa de sortida i s'urbanitza provisionalment. .- Es canvia la circulació de vehicles d'accés a la càrrega i descàrrega del mercat per fer la segona fase de la rampa de sortida. .- S'inutilitza la zona de jocs infantils del costat dels blocs de pisos, per poder facilitar la sortida de camions i guanyar espai. **Mes de novembre.**- Se segueix rebaixant terres. .- Es col·loquen les bigues d'arriostament dels pilars que suporten la carretera a mesura que es treuen les terres. .- Es fa el cobriment de la meitat de la rampa de sortida. .- Se segueix amb els ancoratges dels murs pantalla. **Mes d'octubre.**- Segueix el rebaix de terres. .- Es trasllada una càmera frigorífica del mercat per l'afectació del nou muntacàrregues. .- Els arqueòlegs alliberen gran part de les zones prospectades. .- S'executa el mur pantalla del nou muntacàrregues de l'auditori. Es fan part dels ancoratges dels murs pantalla. **21 de setembre.**- La carretera de Sentmenat s'obre al trànsit, després dels treballs de senyalització prèvia. **19 de setembre.**- Es restitueix el recorregut de les línies d'autobús, que ja poden circular per la carretera de Sentmenat. **16 de setembre.**- S'asfalta la carretera de Sentmenat i queda oberta als vinanats. **Mes de setembre.**- S'aixequen els murs provisionals per protegir els forats de les futures rampes i resta de l'obra. .- S'executa la subbase de la carretera i les instal·lacions provisionals d'enllumenat. .- S'acaba la primera fase d'execució del mur i dels accessos de l'escola La Immaculada, quedant enllestit per l'inici del nou curs escolar. .- Segueix l'excavació i extracció de terres de part del solar. .- Es trasllada provisionalment la claveguera del mercat per dins de l'Auditori. .- Es trasllada una de les càmeres frigorífiques del mercat per poder començar a construir el muntacàrregues que donarà servei a l'Auditori. .- Segueixen els treballs de prospecció i excavació de noves troballes arqueològiques. **Mes d'agost.**- S'executa l'estructura que ha de suportar la carretera, quedant els dos carrils separats per les dues rampes d'entrada al futur aparcament soterrat. .- S'acaba de construir el mur pantalla del c/ Colom i s'avança en l'excavació del mur pantalla de l'Auditori i el Mercat. .- Entra en funcionament la nova estació transformadora del pati de l'Ateneu, en substitució de l'estació de la Nau 2. També s'enderroca l'antiga estació transformadora. .- Continuen els treballs de prospecció arqueològica amb més troballes. .- Es construeixen els murs i l'escalinata del nou pati de l'escola La Immaculada. **Mes de juliol.**- S'enllesteixen els treballs de construcció dels murs pantalla de la zona de la carretera i les rampes d'entrada. Es col·loquen els pilars i es comencen a construir les bigues que suportaran l'estructura de la carretera. .- Es comença a rebaixar part del solar retirant les terres. .- Es comença a construir el mur pantalla al carrer Torras, arran del Mercat i l'Auditori. Arrel d'aquests treballs, la càrrega i descàrrega del Mercat es porta a terme des de l'entrada davantera, amb l'ajuda del nou muntacàrregues. .- Es comença a construir el nou mur i nou accés a l'escola La Immaculada, havent fet l'enderroc, la tal·la d'arbres afectats i la construcció de la fonamentació dels murs. **4 de juliol.**- Es talla el vial provisional, es modifica el recorregut d'alguns busos

urbans i interurbans i es canvien d'ubicació els contenidors situats davant de la porta d'emergència de l'Auditori i els del mercat. **Mes de juny.**- Els treballs de construcció del mur pantalla de la ctra. de Sentmenat estan pràcticament acabats, així com els murs d'un dels accessos al soterrani. - S'acaba la instal·lació del muntacàrregues provisional del mercat que donarà accés a les mercaderies al soterrani i a la planta de vendes. - Es fan les feines prèvies per tallar el vial provisional del carrer Torras i alterar, així, la circulació de vehicles i del transport públic. - S'inicien els preparatius per fer el mur pantalla del carrer Torras. - S'acaben els treballs d'urbanització dels entorns de l'estació transformadora. **Segona quinzena de maig.**- S'acaben les obres de construcció de la nova estació transformadora i es comença a fer la seva instal·lació. - Entra en servei la nova línia de telefonia i fibra òptica al c/ Colom. - Continua l'excavació i construcció del mur pantalla al soterrani. - Segueix endavant la prospecció arqueològica al solar de la plaça Major. **Finals d'abril - inici maig.**- S'està desplaçant la canonada d'aigua de la carretera de Sentmenat. - Es segueix amb els treballs de construcció del mur pantalla del soterrani. - Es comença a fer l'accés de l'estació transformadora i s'acaba la compartimentació interior. - S'està fent l'adequació de l'espai de l'actual mercat per ubicar-hi el muntacàrregues provisional per la càrrega i descàrrega durant les obres. **21 d'abril.**- Inici de la prospecció arqueològica a la plaça Major. **Segona quinzena d'abril.**- S'acaba de desplaçar el col·lector principal de la carretera de Sentmenat, així com els serveis de telefonia, electricitat i aigua del carrer Colom. **11 d'abril.**- Es comencen a construir els murs-pantalla de l'aparcament soterrat. **Inici d'abril.**- Inici de la col·locació del nou col·lector de la carretera de Sentmenat. - Es deixa en àmbar el semàfor del carrer Sant Pere d'Ullastre, per tal d'evitar les cues que es formaven en aquest carrer. **Finals de març - inici d'abril.**- Continua el trasllat dels serveis afectats com la línia de telèfon i les escomeses elèctriques. **Finals de març.**- S'acaba d'arrencar el paviment de l'antic passeig, de les naus i de la carretera, i es retiren els arbres i el mobiliari urbà del tram de la carretera de Sentmenat afectat per les obres. **21 de març.**- Tancament de la carretera de Sentmenat, entre el carrer Mestre Ros i el carrer Sant Pere d'Ullastre. **17 de març.**- S'obre a la circulació el vial provisional que travessa l'aparcament de zona blava del Passeig Tolrà i el passeig de la plaça Major, per facilitar l'accés als paradistes del mercat i la circulació dels camions **Del 7 al 20 de març.**- Col·locació de la senyalització provisional dels recorreguts alternatius pel tancament de la carretera Sentmenat. **Setmana del 28 de febrer al 6 de març.**- Inici de la construcció de l'estructura de l'estació transformadora. - Inspecció-peritatge dels edificis que envolten la plaça Major. **Setmana del 21 al 27 febrer.**- S'enllesteixen els treballs previs d'adequació del vial provisional: el paviment de formigó del passeig de la plaça Major, el paviment de formigó de davant del Mercat, l'eixamplament de les voreres del carrer Torras i la col·locació de tanques de protecció i l'habilitació del gual d'entrada al vial pel passeig Tolrà. - Excavació del forat al pati de l'Ateneu per encabir-hi l'estació transformadora. **21 de febrer.**- Inici del trasllat de l'estació transformadora que hi havia soterrada a la Nau-2, al pati de l'Ateneu. **11 de febrer.**- Trasllat de la caseta de la ONCE de la plaça Major davant de la rampa de l'accés principal al Mercat. **9 de febrer.**- Queden enllestides les rases de les instal·lacions del carrer Sala Boadella. - Continua el trasllat de la línia elèctrica dels blocs de pisos de la plaça Major. **7 de febrer.**- S'enderroca una part del paviment passeig de la plaça Major, coincidint amb la zona on s'hi ubicarà al vial provisional i la zona de càrrega i descàrrega del mercat. **2 de febrer.**- Retirada del mobiliari urbà del passeig de la plaça Major i trasllat al magatzem municipal, pendent de ser recol·locat. **1 de febrer.**- Finalitza el trasllat d'un dels grups de jocs infantils de la plaça Major, que s'ha desplaçat uns 50 metres més a munt, en direcció al surtidor. - L'Skate de la plaça Major s'enderroca per trobar-se en mal estat de conservació. **28 de gener.**- Finalitzen les feines d'enderroc de les dues naus de la

plaça Major, deixant el paviment i el mur de contenció que aguanta els diferents nivells de terra. **27 de gener.**- S'acaben els treballs de tal·la dels arbres malmesos de l'àmbit de la plaça i es traslladen els arbres sans al magatzem municipal per a posterior plantació. **24 de gener.**- Comença l'enderroc de les parets de la Nau-1 i el desmuntatge de l'estructura de fusta. - S'inicien els treballs per garantir el subministrament elèctric en un tram dels carrers Sala Boadella i carretera de Sentmenat durant la durada de les obres. **22 de gener.**- El mercat ambulant es trasllada per primera vegada a la zona antiga de la plaça Major i al carrer del Centre, que estarà tancat els dissabtes al matí. **19 de gener.**- S'inhabilita definitivament l'àrea d'estacionament del costat de la Nau-1. S'amplia el perímetre tancat en motiu de les obres, que ja inclou una part del passeig de la plaça Major i una part de la zona d'aparcament del costat de la Immaculada, on s'hi ubica la caseta d'obra. - Es trasllada la parada de taxis a Cal Calissó. - Es traslladen els contenidors de davant del mercat al carrer Torras. **17 de gener.**- Es prepara la zona antiga de la plaça Major perquè pugui acollir el mercat ambulant dels dissabtes. **16 de gener.**- En el marc d'un acte festiu, es col·loca la primera pedra de les obres de la plaça Major. **11 de gener.**- Comença el desmuntatge de la teulada de la Nau-1 amb l'objectiu d'aprofitar-ne les teules que són útils. **10 de gener.**- Es tanca el perímetre comprès entre l'àrea d'estacionament provisional de la Nau-2 i la Nau-1 per tal de començar els treballs d'enderrocament d'aquest edifici. S'inhabilita la parada de bus de la carretera de Sentmenat.

- [Avís legal](#)
- [Sobre el web](#)
- [Accessibilitat](#)
- [Mapa web](#)

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |  
Tel. 93 714 40 40